Bauzeitplan -API Hartberg - Zubau Stand 10.12.2009

		Dez.09				Jän.10				Feb.10				Mär.10				Apr.10			
LW 49	LW 50	LW 51	LW 52	LW 53	LW 2	LW 3	LW 4	LW 5	LW 6	LW 7	LW 8	LW 9	LW 10	LW 11	LW 12	LW 13	LW 14	LW 15	LW 16	LW 17	LW 18
Trockenbau-Unterk.+eins. Bepl.																					
Elektroinstallationen																					
Sanitärinstallationen																					
Trockenbau Fertigstellen																					
Innenputz																					
Estrich																					
Fliesenleger																					
Sanitärgegenstände																					
Anstrich																					
Abgehängte Decke																					
Bodenbelag																					
Innentüren																					
Vertikaljalosie																					
VWS Fassade																					
Aussenanlagen																					
Baureinigung																					
Möblierung																					